

白井市学校給食共同調理場建替事業のスケジュール

区分	平成29年度(2017年度)													平成30年度(2018年度)										平成31年度(2019年度)											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月					
目標設定日 (マイルストーン)		事業契約締結				基本設計完成	説明会					説明会	工事着工									受電	引渡	給食開始											
設計業務	設計	事前協議	基本設計				実施設計							調整期間																					
	行政手続・近隣説明		行政協議(都市計画法などの手続き)										建築確認																						
建設工事	建築・設備											工事準備	建築工事										検査												
運営業務																									開業準備	維持管理・運営開始									
調理場運営委員会				基本設計について		進捗報告・名称について	視察					進捗報告・アレルギー対応			進捗報告・アレルギー対応				進捗報告・アレルギー対応																
教育委員会				事業の進捗報告								アレルギー対応			事業の進捗報告			条例改正		進捗報告・アレルギー対応															
議会						事業の進捗報告									事業の進捗報告			条例改正																	
事務局						近隣説明会の実施					近隣説明会の実施			←起工式									内覧会	引越し・試食会											