

公共施設の除染進捗状況【保育園、幼稚園、小・中学校】中間報告

資料1-1

平成24年10月25日現在

No.	施設名	予定 点数	事前測定実施		0.23超		除染工事			事後測定実施			備考	今後 通学路
			実施点	増減	点	平均	工期	完了	進捗状況	実施点	0.23超	進捗状況		
1	こども発達センター	4	4	0	0点	-	除染なし	-		0	0			
1	白井保育園	5	12	7	0点	-	除染なし	-		0	0			
2	はなぶさ保育園	21	12	-9	0点	-	除染なし	-		0	0			
3	白井ふじ保育園	9	3	-6	0点	-	除染なし	-		0	0			
4	ひまわり保育園	10	29	19	1点	-	自主作業		保育園職員により作業実施済み			1点0.23未満を確認済み	現地立会	
5	こざくら保育園	14	11	-3	1点	-	9月13日~10月31日	9月25日		1	0	全点0.23未満を確認済み		
6	南山保育園	27	32	5	3点	-	9月13日~10月31日	10月5日		3	0	全点0.23未満を確認済み		
7	清水口保育園	18	27	9	4点	-	9月13日~10月31日	10月3日		4	0	全点0.23未満を確認済み		
8	桜台保育園	17	18	1	7点	-	9月13日~10月31日	10月9日	3点職員により除染済み	3	1	工事後職員により除染で0.23未満を確認済み		
	保育園合計	125	148	23	16点	0								
1	まどか幼稚園	11	29	18	0点	-	除染なし	-		0	0			
2	白井若葉幼稚園	11	17	6	0点	-	除染なし	-		0	0			
3	まこと幼稚園	11	26	15	10点	-	8月31日~10月12日	9月20日	芝張り工事は適切な時期に実施する	10	0	全点0.23未満を確認済み		
4	宝幼稚園	11	52	41	6点	-	9月10日~9月28日	9月28日		6	0	全点0.23未満を確認済み		
5	白井幼稚園	35	79	44	16点	-	9月14日~10月12日	10月12日		6	0	全点0.23未満を確認済み		
	幼稚園合計	79	203	124	32点	0								
1	第一小学校	153	214	61	27点	-	8月2日~8月17日	8月17日		27	0	全点0.23未満を確認済み		100
2	第三小学校	157	197	40	14点	-	8月29日~10月31日	9月13日		14	0	全点0.23未満を確認済み		100
3	大山口小学校	178	233	55	25点	-	8月29日~11月16日	9月21日		25	0	全点0.23未満を確認済み		100
4	清水口小学校	194	277	83	23点	-	8月29日~10月31日	9月15日	市職員測定の17点を含め40点を除染した	40	0	全点0.23未満を確認済み		100
5	七次台小学校	179	224	45	34点	-	8月29日~11月16日	9月20日	増築工事に伴い5点は先行し除染済み 未実施の5点は増築工事終了後除染	24	0	選考実施の5点は0.23未満を確認済み 24点0.23未満を確認済み 工事終了後5点の測定を実施する		100
6	池の上小学校	184	240	56	49点	-	8月29日~11月16日	9月18日		49	0	全点0.23未満を確認済み		100
7	第二小学校	89	141	52	20点	-	8月31日~10月31日	10月19日	グラウンド9/21終了	13	2	2点今後実施		100
8	南山小学校	209	262	53	49点	-	8月29日~11月16日		グラウンド9/22終了、その他は10/15~	34	0	グラウンドは全点0.23未満を確認済み		100
9	桜台小学校	177	228	51	70点	-	8月29日~11月16日	10月25日	グラウンド9/21終了	40	0	30点は立ち入りなしで除染なし 実施した全点0.23未満を確認済み		100
10	旧平塚分校	21	39	18	4点	-			今後、実施設計					100
	小学校合計	1,541	2,055	514	315点	0								1,000
1	南山中学校	254	331	77	63点	-	8月15日~9月7日	8月31日		63	0	全点0.23未満を確認済み		100
2	七次台中学校	231	300	69	31点	-	8月21日~10月31日	9月10日	未実施の7点は、改修工事終了後除染	24	0	実施した全点0.23未満を確認済み 残り7点は改修工事終了後		100
3	大山口中学校	219	287	68	25点	-	8月29日~9月28日	9月19日	未実施の17点は、改修工事終了後除染	8	0	実施した全点0.23未満を確認済み 残り17点は改修工事終了後		100
4	白井中学校	184	259	75	22点	-	8月29日~9月28日	9月28日		22	0	全点0.23未満を確認済み		100
5	桜台中学校	173	209	36	61点	-	8月29日~11月16日	9月28日		56	1	5点屋上で立ち入りなし除染なし 超過1点職員で除染0.23未満を確認済		100
	中学校合計	1,061	1,386	325	202点	0								500
29	合計	2,806	3,792	986	565点	0				472	4			1,500

公共施設の除染進捗状況【公園等】中間報告

資料1-2

平成24年9月24日現在

平成24年10月25日現在

No.	施設名	予定 点数	事前測定実施		0.23超		除染実施設計・工事等			事後測定実施			備考	
			実施数	増減	点	平均超	工期	完了	進捗状況	実施点	増減	進捗状況		
1	上人塚公園	4	4	0	0点									
2	下郷谷公園	6	2	-4	0点									
3	北の内公園	14	10	-4	0点									
4	矢ノ橋台北公園	6	4	-2	0点									
5	宮ノ前公園	6	2	-4	0点									
6	清戸道東公園	6	2	-4	0点									
7	清戸道東第二公園	6	2	-4	0点									
8	堀込第一児童公園	26	20	-6	0点									
9	堀込西第一公園	6	2	-4	0点									
10	木子供の遊び場	5	2	-3	0点									
11	下長殿子どもの遊び場	6	2	-4	0点									
12	法目子子どもの遊び場	5	6	1	0点									
13	白井南外出子子どもの遊び場	6	2	-4	0点									
14	白井南外子子どもの遊び場	6	2	-4	0点									
15	今井子子どもの遊び場	5	2	-3	0点									
16	中子子どもの遊び場	4	3	-1	0点									
17	名内子子どもの遊び場	5	6	1	0点									
18	十余一子子どもの遊び場	20	10	-10	0点									
19	中木戸市民の森	124	11	-113	0点									
20	柳堤公園	26	22	-4	11点	0.23	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
21	二軒茶屋公園	38	31	-7	17点	0.23	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
22	三本松公園	26	21	-5	10点	0.23	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
23	十余一公園(テニスコート)	243	167	-76	120点	0.25	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
24	神々廻子子どもの遊び場	10	8	-2	6点	0.26	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
25	平塚西地区子ども遊び場	5	6	1	4点	0.24	9月21日~11月15日		実施設計業務委託中					国庫補助対象
26	白井子ピッコ広場	20	15	-5	6点				今後、実施設計を発注					
27	下長ふれあい公園	81	44	-37	8点				今後、実施設計を発注					
28	ふるさとふれあいパーク	377	17	-360	4点				今後、実施設計を発注					
29	けやき台多目的広場	98	55	-43	17点				今後、実施設計を発注					
30	二部山公園	24	20	-4	2点				今後、実施設計を発注					
31	野口多目的広場(テニスコート)	125	67	-58	7点				今後、実施設計を発注					
32	矢ノ橋台公園	24	20	-4	0点				今後、実施設計を発注					
33	野口台児童公園	31	23	-8	0点				今後、実施設計を発注					
34	村雨公園	22	18	-4	1点				今後、実施設計を発注					
35	七次第二公園	150	128	-22	7点				今後、実施設計を発注					
36	南山公園(1)	290	146	107	20点				今後、実施設計を発注					
	南山公園(2)スポーツエリア		251		48点					今後、実施設計を発注				
37	堀込第二児童公園	68	60	-8	6点				今後、実施設計を発注					
38	北ノ下児童公園	45	39	-6	2点				今後、実施設計を発注					
39	笹塚公園	23	21	-2	2点				今後、実施設計を発注					
40	一本桜公園	26	20	-6	5点				今後、実施設計を発注					
41	池の上第二児童公園	35	30	-5	3点				今後、実施設計を発注					
42	白井木戸公園	285	245	-40	7点				今後、実施設計を発注					
43	中木戸子子どもの遊び場	8	9	1	1点				今後、実施設計を発注					
44	谷清子子どもの遊び場	11	6	-5	2点				今後、実施設計を発注					
45	所沢市民の森	105	17	-88	3点				今後、実施設計を発注					
46	神々廻市民の森	205	60	-145	10点				今後、実施設計を発注					
	合計	2,667	1,660	-1,007	329点									

N

公共施設の除染進捗状況【その他の公共施設】中間報告

資料1-3

平成24年10月25日現在

No.	施設名	予定 点数	事前測定実施		0.23超		除染実施設計・工事等			事後測定実施			備考
			実施点	増減	点	平均	工期	完了	進捗状況	実施点	増減	進捗状況	
1	白井コミュニティセンター	20	26	6	0点				除染なし				
2	桜台センター	15	13	-2	3点						作業方法の検討中		
3	白井駅前センター	15	13	-2	1点						作業方法の検討中		
4	福祉センター	55	55	0	44点	0.25	9月21日~11月15日				実施設計業務委託中		国庫補助対象
5	文化センター	257	164	-93	38点						今後、実施設計を発注		
6	運動公園 (陸上競技場)		262		117点								
7	(多目的広場)	1,044	221	-265	98点								
8	(テニスコート等)		296		29点								
9	保健福祉センター (市役所)	174	0	-174	0点		全体の測定が完了次第実施を検討				※駐車所は低線量		
	合計	1,580	1,050	-530	330点								