

公共施設の除染進捗状況【保育園、幼稚園、小・中学校】中間報告

資料1-1

平成25年3月14日現在

No.	施設名	事前測定 実施	0.23超		除染工事			事後測定			備考
			点	平均超	工期	完了	進捗状況	実施点	0.23超	進捗状況	
1	白井保育園	12点	0点		除染なし			0	0		
2	はなぶさ保育園	12点	0点		除染なし			0	0		
3	白井ふじ保育園	3点	0点		除染なし			0	0		
	小計(除染なし)	27点	0点								
1	ひまわり保育園	29点	1点		自主作業		保育園職員により作業実施済み	1	0	1点0.23未満を確認済み	
2	こぞくら保育園	11点	1点		9月13日～10月31日	9月25日		1	0	全点0.23未満を確認済み	
3	南山保育園	32点	3点		9月13日～10月31日	10月5日		3	0	全点0.23未満を確認済み	
4	清水口保育園	27点	4点		9月13日～10月31日	10月3日		4	0	全点0.23未満を確認済み	
5	桜台保育園	18点	7点		9月13日～10月31日	10月9日	3点職員により除染済み	3	0	工事後職員により除染で0.23未満を確認済み	
	小計(除染あり)	117点	16点								
	保育園合計	144点	16点								
1	まどか幼稚園	29点	0点		除染なし			0	0		
2	白井若葉幼稚園	17点	0点		除染なし			0	0		
	小計(除染なし)	46点	0点								
1	まこと幼稚園	26点	10点		8月31日～10月12日	9月20日	芝張り工事は適切な時期に実施する	10	0	全点0.23未満を確認済み	
2	宝幼稚園	52点	6点		9月10日～9月28日	9月28日		6	0	全点0.23未満を確認済み	
3	白井幼稚園	79点	16点		9月14日～10月12日	10月12日		6	0	全点0.23未満を確認済み	
	小計(除染あり)	157点	32点								
	幼稚園合計	203点	32点								
1	第一小学校	214点	27点		8月2日～8月17日	8月17日		27	0	全点0.23未満を確認済み	
2	第三小学校	197点	14点		8月29日～10月31日	9月13日		14	0	全点0.23未満を確認済み	
3	大山口小学校	233点	25点		8月29日～11月16日	9月21日		25	0	全点0.23未満を確認済み	
4	清水口小学校	277点	23点		8月29日～10月31日	9月15日	市職員測定の17点を含め40点を除染	40	0	全点0.23未満を確認済み	
5	七次台小学校	224点	34点		8月29日～11月16日	9月20日	増築工事に伴い5点は先行し除染済み 5点は増築工事終了後除染実施中	24	0	実施した全点0.23未満を確認済み	残工事実施中
6	池の上小学校	240点	49点		8月29日～11月16日	9月18日		49	0	全点0.23未満を確認済み	
7	第二小学校	141点	20点		8月31日～10月31日	10月19日	グラウンド9/21終了 8点除染実施中	13	0	実施した全点0.23未満を確認済み	残工事実施中
8	南山小学校	262点	49点		8月29日～11月16日	11月7日	グラウンド9/22終了 3点立ち入りなし	46	2	全点0.23未満を確認済み 超過2点職員で除染予定	
9	桜台小学校	228点	70点		8月29日～11月16日	10月25日	グラウンド9/21終了 30点は立ち入り少ないが7点除染実施中	40	0	実施した全点0.23未満を確認済み	残工事実施中
	小学校合計	2,016点	311点								
1	南山中学校	331点	63点		8月15日～9月7日	8月31日		63	0	全点0.23未満を確認済み	
2	七次台中学校	300点	31点		8月21日～10月31日	9月10日	未実施の7点は改修工事終了後除染 7点除染実施中	24	0	実施した全点0.23未満を確認済み	残工事実施中
3	大山口中学校	287点	25点		8月29日～9月28日	9月19日	未実施の17点は改修工事終了後除染 17点除染実施中	8	0	実施した全点0.23未満を確認済み	残工事実施中
4	白井中学校	259点	22点		8月29日～9月28日	9月28日		22	0	全点0.23未満を確認済み	
5	桜台中学校	209点	61点		8月29日～11月16日	9月28日	5点立ち入り少ないが除染実施中	56	0	超過1点職員で除染0.23未満を確認済み	残工事実施中
	中学校合計	1,386点	202点								
	保幼小中合計	3,749点	561点					485	2		

公共施設の除染進捗状況【その他の公共施設】中間報告

資料1-3

平成25年3月14日現在

No.	施設名	事前測定実施	0.23超		除染実施設計・工事等			事後測定			備考
			点	平均	工期	完了	進捗状況	実施点	0.23超	進捗状況	
1	こども発達センター	4点	0点								
2	白井コミュニティセンター	26点	0点								
3	保健福祉センター（市役所）	0点	0点								
	小計（除染なし）	30点	0点								
1	福祉センター	55点	44点	0.25	1月11日～2月28日	2月28日	1点追加措置により0.23未満を確認済み	55	0	駐車場工事終了後に8点測定	国庫補助対象
2	旧平塚分校	39点	4点				再測定結果除染なし	4	0	全点0.23未満を確認済み	
3	桜台センター	13点	3点			12月25日	職員により終了	3	0	全点0.23未満を確認済み	
4	白井駅前センター	13点	1点			11月28日	職員により終了	1	0	全点0.23未満を確認済み	
5	文化センター	164点	38点		2月16日～3月31日		実施中				
6	運動公園（陸上競技場）	262点	117点		2月19日～3月31日		}				
	（多目的広場）	221点	98点								
	（テニスコート等）	296点	29点								
	小計（除染あり）	1,008点	290点								
	その他公共施設合計	1,038点	290点								

No.	施設名	事前測定実施	0.23超		除染実施設計・工事等			事後測定			備考
			点	平均	工期	完了	進捗状況	実施点	0.23超	進捗状況	
1	通学路	第一小学校	28点	0点	側溝清掃 12月7日～3月31日		}				
2		第二小学校	100点	0点							
3		第三小学校	81点	0点							
4		大山口小学校	165点	0点							
5		清水口小学校	69点	0点							
6		七次台小学校	110点	1点							
7		池の上小学校	76点	0点							
8		南山小学校	109点	0点							
9		桜台小学校	172点	20点							
	小学校合計	910点	21点								
1	通学路	南山中学校	—点	—点	側溝清掃 12月7日～3月31日		}				通学路指定なし
2		七次台中学校	63点	0点							
3		大山口中学校	17点	0点							
4		白井中学校	206点	0点							
5		桜台中学校	—点	—点							
	中学校合計	286点	—点								
	小中合計	1,196点	21点								

注：通学路は当該校の正門を起点に約30m間隔で測定点を設定している。（国道・県道を除く。）

事前測定結果

除染実施施設	事前測定実施	0.23超
公共施設 82施設	6,447点	1,180点
内 除染なし 30施設	240点	0点
内 除染あり 52施設	6,207点	1,180点