

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月03日

計画の名称	白井市下水道における改築更新の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	白井市													
計画の目標	計画期間内における下水道ストックマネジメント計画に基づく改築延長 / 下水道ストックマネジメント計画に基づく全体改築延長													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		14	A	14	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R2	R2
1	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築延長をR2当初(0%)からR2末(100%)とする			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築	0%	50%	100%
	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築延長 / 下水道ストックマネジメント計画に基づく全体改築延長			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
下水道ストックマネジメント														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白井市	直接	白井市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築業務(改築更新)	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築	白井市						14		策定済
下水道ストックマネジメント																			
											小計						14		
											合計						14		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

白井市社会資本総合整備計画事後評価機関である「白井市上下水道事業審議会」において実施

事後評価の実施時期

令和5年1月

公表の方法

市ホームページ上にて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

改築が必要な施設にポンプ交換工事を施工しライフサイクルコストの低減を図り、持続的な下水道機能の確保を行った。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き、ストックマネジメント計画に基づいて下水道施設の改築や更新を実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%