

学校給食共同調理場整備の進捗状況と検討事項について

1. 進捗状況について

(1) アドバイザリー業務の締結概要

- ①名 称 学校給食共同調理場建替事業アドバイザリー業務委託
- ②契約金額 40,559,400円 (対予算比 ▲17,382,600円)
- *予算額 57,942,000円
- ③契相手方 株式会社 長大
- ④契約方法 一般競争入札 (参加事業数4者)
- ⑤契 約日 平成27年12月2日
- ⑥契約期間 平成27年12月3日から平成31年3月29日まで

(2) 用地の取得

- ①場 所 白井市復1323番15の他
- ②面積・用途 7,582㎡ ・ 準工業地域
- ③相 手 方 独立行政法人都市再生機構 (UR) 及び千葉県企業庁
- ④契 約 方 法 随意契約
- ⑤取得予定額 4億8,522万8,160円 (対予算比 ▲4,549万0,840円)
(64,000円×7,581.69㎡=4億8522万8,160円)
- *予算額 5億3,071万9,000円
(70,000円×7,581.69㎡=5億3,071万8300円)
- ⑥議会上程 平成28年第1回定例議会 (3月議会)

2. 新共同調理場整備に向けた主な検討事項

次の事項については、運営委員会に諮ります

また、その他の事項については、随時運営委員会に随時報告します。

(1) アレルギー対応食について (別添資料参照 P1～P4)

- ①アレルギー対応とするアレルゲンや調理方法、提供方法など
- ②保護者アンケートを実施する。(別紙1の裏面)

(2) 食育への取り組みについて (別添資料参照 P5～P6)

- ①研修室や調理実習室などの設置
- ②見学通路 (全行程を見学するようにするのか、一部にするか)
- ③食育展示ホール (体験用回転釜等の有無など)

(3) 献立数について (別添資料参照 P7～P8)

献立をこれまでのどおりの一献立とするか、小学校や中学校等で分けるかなど

(4) 特別給食について (別添資料参照 P 9～P 1 0)

リクエスト給食やお楽しみ給食の実施について

(5) 食器について

新調理場で使用する食器の点数や材質など (本日の議題)