

## 報告事項（2）

### 学校給食共同調理場建替事業の進捗状況について

#### 1. 事業概要

- (1) 事業名称 白井市学校給食共同調理場建替事業
- (2) 事業期間 平成29年3月から平成46年7月末
- (3) 供給能力 ①6,500食/日（1献立方式）  
②アレルギー対応食50食/日（最大70食まで対応可能）
- (4) 事業方式 PFI方式
- (6) 契約相手 平成29年3月21日「株式会社白井学校給食サービス」と締結
- (7) 契約金額 62億4,032万4,632円に金利変動及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額

#### 2. 事業の経緯

平成28年	7月13日	一般競争入札（総合評価一般競争入札）の公告
	12月18日	事業審査及び入札の実施
平成29年	2月6日	仮契約締結
	2月7日	教育委員会会議で「契約の締結について」の議案を可決
	2月13日	第1回施設整備協議会（施設整備に関する事前協議開始）
	2月15日	市議会定例会に「契約の締結について」の議案提出
	3月8日	第2回施設整備協議会及び栄養士打合せ
	3月21日	市議会定例会で「契約の締結について」の議案可決 (本契約)
	4月12日	第3回施設整備協議会
	5月10日	第4回施設整備協議会
	6月22日	第5回施設整備協議会
	同日	白井市学校給食共同調理場運営委員会
	7月12日	第6回施設整備協議会
	8月9日	第7回施設整備協議会
	8月14日	基本設計書の承認
	8月21日	白井市まちづくり条例に準じた手続きの開始 *開発事業届出書 提出
	9月5日	近隣住民説明会
	9月19日	第8回施設整備協議会
	9月21日	白井市学校給食共同調理場運営委員会
	10月11日	第9回施設整備協議会
	11月8日	第10回施設整備協議会
	12月4日	白井市まちづくり条例に準じた協議書の締結
	12月13日	第11回施設整備協議会
平成30年	1月15日	施設整備工事に伴う近隣住民説明会
	1月17日	第12回施設整備協議会
	1月23日	用地の造成及び擁壁工事等開始