

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
付議・報告部課						

令和5年8月18日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

令和5年8月18日（金）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室

2 出席者

道路課 鈴木課長、塚田副主幹、金子係長

3 件名

工業団地アクセス道路整備事業のスケジュール見直しについて

4 会議結果

- 案のとおり決定する。
- 一部修正の上、決定する。
- 継続して検討する。
- 案を否決する。
- 報告を了承する。

5 会議内容

・外部委託する理由は。
→残りの工事を3ヶ年で完成させるためには、短期・集中的に事務量が増加することが予想されるため。

(指示)

- ・これまでかかった事業費を工事・委託・用地買収等に分けて、整理しておくこと。
- ・国庫補助金をどれだけ活用したかも整理しておくこと。

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

報告書(行政経営戦略会議)

部課名 都市建設部 道路課

<p>件名</p>	<p>工業団地アクセス道路整備事業のスケジュール見直しについて</p>																																			
<p>内容</p>	<p>【事業目的】 工業団地アクセス道路(市道00-136号線)は、産業拠点である白井工業団地と国道16号を結ぶ新たな大型車対応の主要ルートとして計画延長2,100m、計画幅員13.5mで整備するものである。現在、白井工業団地への大型車両の進入は国道16号の富塚交差点から市道00-004号線を経由しているが、工業団地アクセス道路が整備されると交通が転換され、渋滞の緩和、安全性の向上が図られる。</p> <p>【これまでの主な経緯】 平成20年度 事業着手(交通量調査、関係機関協議、アンケート、ルート選定) 平成21年度 政策会議(H21.6.29)を経て、ルート決定 平成22年度 予備設計、用地測量実施 平成24年度 概略設計、県警協議実施 平成25年度 住民説明会、路線認定(道路区域変更) 平成26年度 詳細設計、不動産鑑定実施 平成27年度 用地買収に着手 平成30年度 道路工事に着手 令和2年度 第5次総合計画後期実施計画において、「R5年度工事(用地買収)完了、R6年度供用開始目標」とする。 令和4年度 修正設計(暫定供用区間)</p> <p>【現在の状況】 工業団地アクセス道路整備事業については、市のまちづくりの重点戦略事業として令和5年度工事完了、令和6年度供用開始に向け事業を進めてきたが、用地の取得問題、軟弱地盤対策など、各種の課題があり事業の進捗が遅れている状況である。 しかし、暫定線形の検討、用地協力の交渉を進め、一部の暫定供用区間があるが今後の工事実施への目処がたったところである。</p> <p>(進捗状況) ※令和5年3月31日時点 用地買収率 : 95.9% (買収済面積:14260.55㎡/買収全体面積:14863.23㎡) 未買収面積 : 602.68㎡ (ただし、市道00-135号線除く) 道路整備率 : 14.1% (整備済延長:296.9m/整備全体延長:2,100m)</p> <p>【今後の予定】 開通へのゴールが見えてきたことから、早期の開通を図るため整備スケジュールを見直し、令和8年度工事完了、令和9年度供用開始を目指すこととする。</p>																																			
<p>部内会議や関係課等との調整結果(主な意見・懸案事項)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・工事箇所によっては、契約に関する議決が必要なため、適正な工期を踏えると臨時議会での契約議案の提出も視野に入れる必要がある。 ・大規模となる工事箇所(交差点等)については、単年度での工事完成が見込めないため、2ヶ年の継続費を組んで進める必要がある。 ・国庫補助金を活用するうえで、期限内に確実に工事完成する必要があるため、積算業務等の一部業務の外部委託が必要である。 																																			
<p>今後のスケジュール</p>	<p>R5. 8月 議会への報告 R5.10月 補正予算議決 R5~R8 道路工事 R9 供用開始</p> <table border="1" data-bbox="343 1765 1445 1966"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>有無</th> <th>方法(時期)</th> <th>項目</th> <th>有無</th> <th>方法(時期)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>条例規則</td> <td>無</td> <td></td> <td>報道発表</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>議会説明</td> <td>有</td> <td>議員全員協議会(R5.8月)</td> <td>広報・HP等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市民参加</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>報告書公表</td> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 部分非 <input type="checkbox"/> 時限非 () まで </td> </tr> </tbody> </table>						項目	有無	方法(時期)	項目	有無	方法(時期)	条例規則	無		報道発表			議会説明	有	議員全員協議会(R5.8月)	広報・HP等			市民参加	無					報告書公表	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 部分非 <input type="checkbox"/> 時限非 () まで				
項目	有無	方法(時期)	項目	有無	方法(時期)																															
条例規則	無		報道発表																																	
議会説明	有	議員全員協議会(R5.8月)	広報・HP等																																	
市民参加	無																																			
報告書公表	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 部分非 <input type="checkbox"/> 時限非 () まで																																			
<p>参考情報</p>	<p>関係法令等</p> <p>関係課 都市計画課、産業振興課</p> <p>事業費 1,300,000 千円 (うち特定財源 531,900 千円)</p> <table border="1" data-bbox="343 2085 1445 2130"> <tr> <td>カテゴリー</td> <td>年代</td> <td>成人</td> <td>場所</td> <td>第二小学校区</td> <td>目的</td> <td>都市・交通</td> <td>手段</td> <td>大規模修繕・工事</td> </tr> </table>						カテゴリー	年代	成人	場所	第二小学校区	目的	都市・交通	手段	大規模修繕・工事																					
カテゴリー	年代	成人	場所	第二小学校区	目的	都市・交通	手段	大規模修繕・工事																												