

第3号様式（第6条第1項関係）

市長	副市長	部長	課長	主幹・副主幹	主査・主査補	班員
付議・報告部課						

平成29年4月20日

会議結果報告書（行政経営戦略会議）

1 日時及び場所

平成29年4月19日（水）午前9時30分～ 本庁舎3階特別会議室

2 出席者

市民活動支援課 豊田課長、宮内主事

3 件名

西白井地区コミュニティ施設整備事業のスケジュールの変更について

4 会議結果

- 案のとおり決定する。
- 一部修正の上、決定する。
- 継続して検討する。
- 案を否決する。
- 報告を了承する。

5 会議内容

- ・報告書に基づき事業スケジュールの変更について報告
- ・質疑なし

備考 会議内容を簡潔に記載すること。

報告書（行政経営戦略会議）

部課名（市民経済部市民活動支援課）

1 件名

・西白井地区コミュニティ施設整備事業のスケジュールの変更について

2 内容

【現計画】

西白井地区コミュニティ施設整備事業については、第5次総合計画前期実施計画において次の年度別計画となっている。

- 平成28年度 西白井コミュニティ施設整備に係る検討
- 平成29年度 〃 設計
- 平成30年度 〃 工事

【変更内容】

施設整備にあたり防衛省補助金（3ヶ年）を活用することから次のとおり年度別計画の一部を変更することとなる。

- 平成28年度（終了）・・・防衛補助金概算要求（実施設計・建設）
- 平成29年度・・・防衛補助金交付申請（実施設計）
地方債の借入（ 〃 ）
基本設計
 - ・建設準備委員会との調整
 - ・パブリックコメントの募集
 - ・地区説明会実施設計（防衛補助金交付決定後）
- 平成30年度・・・防衛補助金交付申請（建設）
（継続費） 地方債の借入（ 〃 ）
建設に係る地区説明会
施設の建設開始（下半期）
- 平成31年度・・・防衛補助金交付申請（建設）
（継続費） 地方債の借入（ 〃 ）
施設の建設完了（上半期）
施設オープン

3 その他

施設の管理運営については、地域住民が主体なった地域運営を目指しており、建設準備委員会での議論や施設整備の段階で実施する住民説明会での意見を踏まえ検討を進めることとしたい。

管理運営方法については、別途付議する。