

## 白井市庁舎整備工事

### 工事調書

- 1 工 期 平成28年4月12日から平成30年3月28日まで
  
- 2 敷地概要  
所在地 白井市復1123番地  
地域・地区 第一種中高層住居専用地域  
防火地域指定なし 第二種高度地区  
建ぺい率 60%  
容積率 200%  
敷地面積 25,210.05㎡
  
- 3 工事概要  
(1) 新築棟  
建築面積 1,502.53㎡  
延床面積 4,607.64㎡  
構造 混合鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  
階数 地上4階  
諸室 1階 執務室、相談室、授乳室、中央監視室、  
守衛室、銀行など  
2階 執務室、防災対策室、職業相談室、消費  
生活相談室など  
3階 執務室、市長室、副市長室、市長公室、  
特別会議室、会議室、記者室など  
4階 大委員会室、中委員会室

## (2) 減築改修棟

建築面積	1,597.55 m <sup>2</sup> (従前1,786.89 m <sup>2</sup> )
延床面積	5,860.20 m <sup>2</sup> (従前8,997.03 m <sup>2</sup> )
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
階数	地下1階、地上4階
諸室	地下1階 委託業者控室、放射線検査室、空調機械室、書庫、倉庫、休憩室など 1階 執務室、情報コーナー、(仮)印西警察署分庁舎、市民活動推進センター、多目的スペース、売店など 2階 執務室、会議室など 3階 執務室、監査委員室、教育長室、会議室、電話交換室など 4階 執務室、議場、議長室、副議長室、議員控室など

## (3) 渡り廊下棟

建築面積	162.76 m <sup>2</sup>
延床面積	57.60 m <sup>2</sup>
構造	鉄骨造
階数	2階
諸室	1階・2階：屋根あり、屋上：屋根なし

## (4) その他の付属建物

建築面積	184.59 m <sup>2</sup>
延床面積	143.45 m <sup>2</sup>
構造	鉄骨造
諸室	外部連絡通路、ポンプ室

(5) 外構

各建物出入口へのアプローチ、駐車場整備、植栽工事、雨水浸透槽の施設など