

大山口小学校

位置図



実施日:平成24年3月12日(月)~16日(金)

単位:マイクロシーベルト/時

場所		除染前		除染後		除染方法
		1cm	50cm	1cm	50cm	
大山口小学校	① 側溝	0.218	0.205	0.151	0.184	スコップによる堆積土砂の除去、高圧水洗浄。
	② 側溝	0.214	0.201	0.153	0.185	
	③ 側溝	0.217	0.206	0.147	0.182	
	④ 側溝	0.216	0.201	0.145	0.188	
	⑤ 側溝	0.219	0.205	0.101	0.182	
	保管場所	-	-	-	0.08	除去した土砂は、保管場所に穴を掘り、フレキシブルコンテナパックに詰め、シートにて被覆をした後、埋設をして30センチ程度の覆土をした。