

1. 除染事業実施スケジュール

実施時期 実施施設	平成24年度												平成25年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
保育園 8 こども発達センター				測定	設計	準備	除染	測定																
幼稚園 5				測定	設計	準備	除染	測定																
小学校 9 旧平塚分校				測定	設計	準備	除染	測定																
中学校 5				測定	設計	準備	除染	測定																
公園 30				測定	設計	準備	除染	測定																
子供の遊び場 13				測定	設計	準備	除染	測定																
保健福祉センター 市役所				測定	設計	準備	除染	測定																
各センター3 (桜台、駅前、コミセン)				測定	設計	準備	除染	測定																
文化センター				測定	設計	準備	除染	測定																
運動公園(陸上競技場 多 目的広場 テニスコート他)				測定	設計	準備	除染	測定																
福祉センター				測定	設計	準備	除染	測定																
市民の森 3				測定	設計	準備	除染	測定																
戸建て住宅等				説明会	協議	確認測定	措置協議(設計)	合意	準備	除染	事後測定													
市道(通学路) 500m								測定	設計	準備	除染	測定												
車庫改修			入札	地質調査/実施設計	入札	床打替1	床打替2	完了																

計画の見直し